

На основу члана 12. и 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

**Пословни одбор** за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково", на седници одржаној 26.04.2016. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

Прихвата се Извештај о изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ са финансијским извештајем, као у материјалу достављеном члановима Пословног одбора са следећим констатацијама:

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекције за воде од уговорених 200.000.000 динара у 2015. години по основу активности везаних за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ у 2015. години уплатило је износ од 196.361.949 динара, а оснивачи предузећа од уговорених 19.660.000 динара износ од 16.594.312 динара.
2. У извођачком делу пројекта урађено је следеће:
  - Експропријација непокретности, упис промена имаоца права непокретности и промене настале спајањем парцела код Служби за катастар Пожега и Ариље реализовани су у износу од 1.936.959 динара. До сада је, у циљу формирања акумулације, експроприсано 101.10.00 ха. Остаје да се експроприше још 41.54.59 ха, од тога државне својине – ЈВП „Србијаводе“ и ЈП „Србијашуме“ 37.28.01 ха, остало је приватно.
  - Питање плаћања накнаде за промену намене експроприсаног шумског земљишта у грађевинско у износу од 117.672.000 динара није било решено током 2015.године али је Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 29.02.2016. године донело РЕШЕЊЕ Број: 322-08-00042/2016-10 којим се поништава Решење шумарског и ловног инспектора Број: 273-322-532/11-10 од 02.11.2011. године
  - "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд у периоду од 15.04.2015. до 21.12.2015. године изводила је радове на широком ископу шахтног прелива, осигурању косина и хитним мерама на растеређењу тела клизишта због прекида радова у зимском периоду. Радови су изведени у вредности од 191.417.678 динара.
  - Пројектантски надзор, додељен у поступку јавне набавке, обављао је главни пројектант "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд. Услуге, без ПДВ износе 3.483.000 динара.
  - Стручни надзор, по уговору вршио је Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд. Вредност радова без ПДВ у 2015. години износи 4.594.024 динара.
3. У финансијском делу стање пројекта је следеће:
  - У 2015. години по основу активности из удружених средстава уложено је 205.739.089 динара. За обавезе из 2014. године 374.400 динара, обавезе створене у 2015. години 202.005.275 динара, а за вршење инвеститорских послова износ од 3.359.414 динара.
  - Изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у пословним књигама предузећа у 2015. години увећана је за 201.431.261 динар.
  - Удружиоцима средстава у 2015. години упућени су захтеви за пренос средстава у износу од 216.053.222 динара.
  - Сви удружиоци средстава, осим општина Ариље и Лучани своје обавезе су уредно измиривали.
  - Дуг оснивача предузећа по основу захтева за пренос средстава на дан 31.12.2015. године износи 2.005.490 динара (општина Ариље 1.285.723 динара, општин Пожега 36.135 динара, општина Лучани 523.416 динара, град Чачака 124.081 динар и општина Горњи Милановац 36.135 динара.
  - Општине Пожега, Лучани, град Чачак и општина Горњи Милановац у 2016. години у потпуности су измирили своје обавезе из 2015.године.
  - Општина Ариље дуг из 2015. године у износу од 1.285.723 није измиривала.
4. Одлуку доставити:
  - Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде
  - Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и
  - ЈП "Рзав" Ариље

**Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"**  
Број: 117/2016, Дана: 26.04.2016. године

Председник  
Пословног одбора,  
Душан Добричић



*D. D. Dobricic*