

На основу члана 12. и 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", на седници одржаној 07.03.2013. године, донео је следећу

О Д Л У К У

Прихвата се Извештај о изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са финансијским извештајем за 2012. годину, као у материјалу достављеном члановима Пословног одбора за данашњу седницу са следећим констатацијама:

1. Све активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" су прекинуте у месецу октобру, 2012. године због недостатка средстава. Ребалансом буџета Републике Србије за 2012. годину средства за ову намену у су укинута.
2. У извођачком делу пројекта стање је следеће:
 - Од планираних 29 ха експроприсано је 25 ха, а остало по донетим решењима да се у 2013. години исплати још 4 ха.
 - Завршен је приступни пут са мостом од стационаже 0,00 до стационаже 2+826,06. Чека се употребна дозвола.
 - Почели су главни радови на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Извођач је уведен у посао 05. априла 2012. године. Извођени су радови широког ископа за шахтни прелив и отпочни тунел са осигурањем косина.
 - Радови су прекинути 02. октобра 2012. године, без завршетка осигурања косина.
 - По завршетку процедуре јавне набавке, Стручни надзор над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", уговорен је са Институтом "Јарослав Черни" Београд.
 - По завршетку процедуре јавне набавке са погађањем, потписан је годишњи Уговор за пројектантске и консултантске услуге са ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д.
3. У финансијском делу стање пројекта је следеће:
 - Укупна улагања у 2012. години без ПДВ износе 112.714.620 динара
 - Због прекида радова пренете обавезе из 2012. године према извођачу, надзору и пројектанту износе 69.048.199 динара.
 - Стање обавеза удружилаца средстава према ЈП "Рзав" је следеће:

Републичка дирекција	Општина Ариље	Општина Пожега	Општина Лучани	Град Чачак	Општина Г. Милановац	Укупно
87.466.394	608.374	/	/	/	/	88.074.768

4. Захтева се од удружилаца средстава да обавезе из 2012. године измире до 18. марта 2013. године, у циљу стварања услова за наставак радова.
5. Одлуку доставити:
 - Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде
 - Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац
 - ЈП "Рзав"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 58/2013, Дана 07.03.2013. године

Заменик председника
Пословног одбора,
Бориско Котарац

