

На основу члана 12. и 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" на седници одржаној 19.09.2013. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Прихвата се Информација о прекиду радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", као у материјалу достављеном члановима Пословног одбора за данашњу седницу са следећим констатацијама:

1. Годишњим Уговором за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде се обавезује да у 2013. години са позиције изградња вишенаменских брана са акумулацијама Програмом управљања водама за 2013. годину за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" обезбеди средства у износу од 413.142.000 динара. Након јунског ребаланса буџета Републике Србије и измена Уребеде о утврђивању Програма управљања водама за 2013. годину, обезбеђена средства износе 263.142.000 динара, односно мања су за 150.000.000 динара.

2. Расположена средства за извођење радова на изградњи шахтног прелива и отпочног тунела у 2013. години износе 142.284.810 динара и закључно са августовском ситуацијом су искоришћена. ЈП "Рзав" као носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" је извођачу радова "Хидротехници - Хидроенергетици" а.д. наложило да због недостатка средстава обустави даље радове у 2013. години.

3. Костатује се да је носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" закључно са месецом августом у потпуности измирило све финансијске обавезе према извођачу, надзору, пројектанту и странкама у експропријацији.

4. Констатује се да удружиоци средстава своје финансијске обавезе према носиоцицу инвестиције ЈП "Рзав" уредно измирују изузев општине Ариље. Апелује се на општину Ариље да у што краћем року измири своје обавезе из 2012. и 2013. године у износу од 2.333.659 динара.

5. Прихвата се предлог извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. да у циљу припреме за радове у 2014. години, изведе ископе и уређење платоа на коти 407 мнм, о свом трошку, а да му исти буду плаћени по обезбеђењу средстава и потписивању новог уговора за извођење радова.

6. Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" инсистира код свих удружиоца средстава да се више ангажују на обезбеђењу средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

7. Одлуку доставити:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде
- Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац
- ЈП "Рзав"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково"
Број : 70/2013, Дана: 19.09.2013. године

Председник
Пословног одбора
Душан Добричић

